



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2566-2570) จำนวน 128 โครงการ
 1.2 โครงการที่ได้อนุมัติ ปี 2567 จำนวน 11 โครงการ
 1.3 โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
 1.4 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
ที่	โครงการที่อนุมัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายป่าไร่ ซอย๕ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	/			๔๗๘,๐๐๐	๔๗๖,๕๐๐	๑,๕๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๒	โครงการก่อสร้างคสล.สายบ้านกาสดาลี-ท นา (ช่วงที่๒) ม.๕ ต.บางปอ . อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส			/	๑๒๗,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเริ่มบาโ โต๊ะซูโว ม.๓ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส	/			๕๓๕,๐๐๐	๕๓๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร หินคลุกสายตะเจ๊ะ-คลองแคนา (ช่วงที่๒)			/	๓๑๒,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๕	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายสุกัญ-ทุ่งนา หมู่ที่ ๘ ต. บางปอ อ.		/		๖๘๘,๐๐๐	๐	๖๘๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗

	เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส							
๖	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สายแอมแบง-ศาลาแคนา หมู่ที่ ๗ ต. บาง ปอ อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส			/	๑,๒๓๒,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๗	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. สายกูโบตะโล๊ะเน็งอามาน-ทำนบ หมู่ที่ ๙,๕ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส			/	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสายบ้านออก หมู่ที่ ๑บ้านยารอ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส			/	๕๐๕,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๙	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นสถานที่ คลองจาโละพงนากอ-จาเราะมานี หมู่ที่ ๔ ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส			/	๕๑๐,๐๐๐	-	-	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างไหล่ทางคสล.ถนน คสล. สายบ้านลุงใส-บ้านเจ้าพล หมู่ที่ ๑๐ ต.บา ปอ อ.เมืองนราธิวาส จ. นราธิวาส	/			๒๑๐,๐๐๐	๒๘๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก สาย-ทุ่งนา-จืองา(ช่วงที่๒) หมู่ที่ ๖ บ้านจืองา ต.บางปอ อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส	/			๕๕๐,๐๐๐	๕๓๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- 1.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2566-2570) จำนวน 82 โครงการ
- 1.2 โครงการที่ได้อนุมัติ ปี 2567 จำนวน 29 โครงการ
- 1.3 โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 24 โครงการ
- 1.4 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต								
ที่	โครงการที่อนุมัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาศักยภาพพบทบาท สตรีตำบลบางปอ		/		๓๐,๐๐๐	๐	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๒	โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่ม ผู้สูงอายุตำบลบางปอ	/			๕๐,๐๐๐	๑๖,๒๐๐	๓๓,๘๐๐	เมษายน ๖๗
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้พิการ	/			๕๐,๐๐๐	๑๐,๒๐๐	๓๙,๘๐๐	พฤษภาคม ๖๗
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน ตำบลบางปอ	/			๓๐,๐๐๐	๑๔,๕๕๐	๑๕,๔๕๐	เมษายน ๖๗
๕	โครงการส่งเสริมการนำหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ พัฒนาชุมชน/ท้องถิ่น		/		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	พฤษภาคม ๖๗
๖	โครงการส่งเสริมการสร้างรายได้ ให้แก่เยาวชนระหว่างปิดภาคเรียน	/			๑๐๐,๐๐๐	๒๕,๖๐๐	๗๔,๔๐๐	มีนาคม ๖๗ - พฤษภาคม ๖๗

๗	โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ และโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลบางปอ	/			๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๘	โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเด็ก กำพร้าและผู้ด้อยโอกาส	/			๑๐๐,๐๐๐	๕๒,๖๐๐	๔๗,๔๐๐	มีนาคม ๖๗- เมษายน ๖๗
๙	โครงการสตรีวิถีเศรษฐกิจ พอเพียง	/			๓๐,๐๐๐	๑๗,๗๑๕	๑๒,๒๘๕	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๐	โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านการเกษตร	/			๔๐๐,๐๐๐ โอนลด ๔๐๐,๐๐๐	๐	๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	/			๑๐,๕๗๐,๒๐๐	๑๐,๑๐๓,๙๐๐	๔๖๖,๓๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	/			๔,๔๖๘,๘๐๐	๓,๙๔๒,๖๐๐	๕๒๖,๒๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	/			๑๔๔,๐๐๐	๑๐๘,๐๐๐	๓๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	/			๖๘๖,๑๒๕	๓๖๕,๙๗๖	๓๒๐,๑๔๙	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๕	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	/			๓๖๐,๐๐๐	๓๕๙,๕๕๐	๔๕๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๖	ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน	/			๒,๐๖๘,๗๙๕	๑,๘๕๔,๘๕๙.๕๐	๒๑๓,๙๓๕.๕๐	พ.ค. ๖๗ -ก.ย. ๖๗
๑๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกระบวนการ เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน	/			๑๐๐,๐๐๐	๐	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๘	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	/			๔,๐๐๐,๐๐๐	๓,๙๘๑,๔๘๐	๑๘,๕๒๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๑๙	โครงการควบคุมโรคไข้เลือดออก	/			๑๐,๐๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๐	ก.ค. ๖๗
๒๐	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานฯ	/			๓๒,๐๐๐	๓๒,๐๐๐	๐	เม.ย. ๖๗ -พ.ค. ๖๗
๒๑	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	/			๒๐,๐๐๐	๑๑,๙๐๐	๘,๑๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๒๒	โครงการบางปอร่วมใจลดละเลิก	/			๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๐	พ.ค. ๖๗

	บุหรี/ยาสูบ							
๒๓	โครงการเสริมสร้างผู้นำของเด็กและเยาวชนต่อต้านยาเสพติด	/			๕๐,๐๐๐	๔๗,๖๖๕	๒,๓๓๕	มี.ย. ๖๗
๒๔	อุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	/			๒๒๐,๐๐๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	ก.ค. ๖๗
๒๕	โครงการรณรงค์คัดแยกขยะในครัวเรือน	/			๕๐,๐๐๐	๔๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ธ.ค. ๖๖
๒๖	โครงการลดละเลิกโพนในพื้นที่ตำบล	/			๒๐,๐๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๒,๐๐๐	๒๑,๙๗๕	๒๕	พ.ย. ๖๖ -ธ.ค. ๖๖
๒๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	/			๔๒๐,๐๐๐	๓๗๖,๑๔๐	๔๓,๘๖๐	เม.ย. ๖๗ -พ.ค. ๖๗
๒๘	โครงการจัดแข่งกีฬาสัมพันธ์ (กีฬาเยาวชน)	/			๑๖๐,๐๐๐	๑๕๖,๒๓๐	๓,๗๗๐	เม.ย. ๖๗ -พ.ค. ๖๗
๒๙	โครงการแข่งขันกีฬากลุ่มบางปอ	/			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	พ.ค. ๖๗ - มี.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย

- 1.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2566-2570) จำนวน 12 โครงการ
- 1.2 โครงการที่ได้อนุมัติ ปี 2567 จำนวน 6 โครงการ
- 1.3 โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 4 โครงการ
- 1.4 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย								
ที่	โครงการที่อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ	/			๒,๐๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๙๘๙	๒,๐๑๑	จ.ค. ๖๖ - เม.ย. ๖๗
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	/			๓๐๐,๐๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๘๖.๓๓	๑๓.๖๗	มี.ค. ๖๗
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. (หลักสูตรจัดตั้ง)	/			๔๐๐,๐๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๖๐,๐๐๐	๕๕๗,๔๘๙.๘๖	๒,๕๑๐.๑๔	พ.ย. ๖๖ -จ.ค. ๖๖
๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนตำบลบางปอ		/		๓๐๐,๐๐๐ โอนลด ๒๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ -พ.ค. ๖๗
๕	โครงการเสริมสร้างการรับรู้เยาวชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	/			๒๕๐,๐๐๐ โอนงบประมาณเพิ่ม ๑๕๐,๐๐๐	๓๙๙,๙๖๒.๘๒	๓๗.๑๘	พ.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๗
๖	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ		/		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ -พ.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว

- 1.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2566-2570) จำนวน 13 โครงการ
- 1.2 โครงการที่ได้อนุมัติ ปี 2567 จำนวน 1 โครงการ
- 1.3 โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ
- 1.4 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว								
ที่	โครงการที่อนุมัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น	/			๙๐,๐๐๐	๔๒,๗๐๐	๔๗,๓๐๐	พ.ค. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- 1.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2566-2570) จำนวน 11 โครงการ
- 1.2 โครงการที่ได้อนุมัติ ปี 2567 จำนวน 4 โครงการ
- 1.3 โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ
- 1.4 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม								
ที่	โครงการที่อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		/		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๒	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		/		๓๕,๐๐๐	๐	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๓	โครงการคัดแยกขยะภายในครัวเรือน		/		๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๔	โครงการลดละเลิกโฟมในพื้นที่ตำบล		/		๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น								
ที่	โครงการที่อนุมัติ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑	โครงการจัดกิจกรรมวันเข้าพรรษา	/			๓๐,๐๐๐	๑๔,๒๐๐	๑๕,๘๐๐	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗
๒	โครงการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง	/			๑๒๐,๐๐๐	๑๐๖,๘๑๐	๑๓,๑๙๐	พ.ย. ๖๖
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันอติลัญญา	/			๕๐,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๓,๖๐๐	ก.ค. ๖๗
๔	โครงการวันอติลพัตรี	/			๕๐,๐๐๐	๔๖,๔๐๐	๓,๖๐๐	เม.ย. ๖๗
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้หลักธรรม ด้วยกีรออาตี	/			๒๐๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗
๖	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน ประเพณีวันสงกรานต์	/			๔๐,๐๐๐	๓๐,๔๕๐	๙,๕๕๐	เม.ย. ๖๗
๗	โครงการเดือนรอมฎอนสัมพันธ์	/			๓๘๐,๐๐๐	๓๖๒,๙๒๕	๑๗,๐๗๕	มี.ค. ๖๗
๘	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน	/			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๐	ก.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖
๙	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน (กลุ่มตำบลบางปอ)		/		๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗
๑๐	โครงการสืบสารและประชาสัมพันธ์ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น อำเภอเมืองนราธิวาส	/			๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๐	ส.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

- 1.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2566-2570) จำนวน 12 โครงการ
- 1.2 โครงการที่ได้อนุมัติ ปี 2567 จำนวน 10 โครงการ
- 1.3 โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ
- 1.4 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี

- 1.1 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี (2566-2570) จำนวน 12 โครงการ
- 1.2 โครงการที่ได้อนุมัติ ปี 2567 จำนวน 2 โครงการ
- 1.3 โครงการที่แล้วเสร็จ จำนวน - โครงการ
- 1.4 โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน - โครงการ

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารจัดการที่ดี								
ที่	โครงการที่อนุมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	งบประมาณ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑	โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต.		/		๒๐๐,๐๐๐	๐	๒๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปปช.		/		๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ -ก.ย.๖๗

✓

สรุปดำเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่ได้รับอนุมัติ	จำนวนโครงการที่ดำเนินการ
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๘	๑๑	๔
๒. ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๘๒	๒๙	๒๔
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย	๑๒	๖	๔
๔. ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรมและการท่องเที่ยว	๑๓	๑	๑
๕. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑	๔	-
๖. ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๑๐	๙
๗. ด้านการบริหารจัดการที่ดี	๑๒	๒	-
รวมโครงการ	๒๗๐	๖๓	๔๒

การติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗)

ดำเนินการโครงการแล้วเสร็จประมาณ ๖๖.๖๖ % ของแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

สรุปยอดงบประมาณที่อนุมัติประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ ๓๓,๓๘๓,๙๒๐ บาท

งบประมาณเบิกจ่ายจริง ๒๖,๑๔๘,๙๕๔ บาท คงเหลือ ๗,๒๓๔,๙๖๖ บาท

ปัญหา/อุปสรรค - ไม่มี-

ข้อเสนอแนะ -ไม่มี-